BRUHATH BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

Proposal For Granting of Extension of Time

1	Name of Work	Improvements to Roads and Drains near Magnam school surrounding and other area in bagalagunte Ward No 14 Call-2.
2	Estimate Cost	**Rs: 90.00 Lakhs**
3	Amount of Contract	**Rs: 79,19,201.24/-**
4	Name of Contractor	M/s K T R Constrcutions
5	Agreement No & Date under which work order has been issued	EE/DD/WO/42/2021-22 Dated.02/07/2021
6	Time limit originally fixed for complete of work	02-07-2021 to 29.12.2021, Total 180 Days
7	Time now applied for	29-12-2021 to 30.07.2022, Total 213 Days
8	Date of recommending time limit applied for	29-12-2021 to 30.07.2022, Total 213 Days
9	Balance work remaining to be done	Nil
10	Probable time required for completion of time remaining work	Nil
11	Cost of work charged establishment on work after the expiry on original period	Nil
12	Whether notice as per clause of the contract has been issued	No
13	Reasons for extension of time	ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:02/07/2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:29/12/2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:30.07.2022 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿಯು ಕರಾರಿನ ಅವಧಿಗಿಂತ ದಿನಾಂಕ:29/12/2021 ರಿಂದ 21/04/2022 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 213 ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 213 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಗಳಿಗೆ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ. 10/- ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ದಂಡ ಸಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಶಿಫಾರಿಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
14	Remarks by the Executive Engineer	The Extension may be granted for 213 days with a fine of Rs 10/-
15	Daily fine proposed	

Assistant Engineer
Ward 14

Assistant Executive Engineer,
Dasarahalli Sub-Division,
BBMP

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಪಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು 560073

Executive Engineer
Dasarahalli Division,
BBMP

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು